

kurzfristige Änderungen vorbehalten
lärmintensive Arbeiten!

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	UNTERNEHMER	Juli 2024																				
						17 Juni				24 Juni				01 Juli				08 Juli								
						M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S
1	Phase 52 Ausführung	165 Tage	Mon 11.12.23	Fre 09.08.24																						
2	Wochenbauprogramm KW 26 / 27	165 Tage	Mon 11.12.23	Fre 09.08.24																						
3																										
4	Südtrakt (Geschoss A-F)	165 Tage	Mon 11.12.23	Fre 09.08.24																						
5	Arbeiten Innenausbau B, C, D, E	135 Tage	Mon 11.12.23	Fre 28.06.24	Diverse																					
6	Montage Laboreinrichtungen B, C, D, E	110 Tage	Mon 29.01.24	Fre 28.06.24	Renggli AG																					
7	Fertiginstallationen Haustechnik B, C, D, E	145 Tage	Mon 11.12.23	Fre 12.07.24	Diverse																					
8	Inbetriebnahme Haustechnik	20 Tage	Mon 15.07.24	Fre 09.08.24	HAT Unternehmer																					
9																										
10	Werkstatttrakt (Geschoss B-C)	60 Tage	Mon 15.04.24	Fre 05.07.24																						
11	Nebentreppenhaus Gerüst für Leuchtensatz	10 Tage	Mon 24.06.24	Fre 05.07.24	Implenia AG																					
12	Fertiginstallationen Haustechnik B, C (Bioturm)	55 Tage	Mon 15.04.24	Fre 28.06.24	HAT Unternehmer																					
13	Fertiginstallationen Haustechnik B (Luftschutzkeller)	55 Tage	Mon 15.04.24	Fre 28.06.24	HAT Unternehmer																					
14																										
15	Baustelleneinrichtung	5 Tage	Mon 24.06.24	Fre 28.06.24																						
16	Demontage Fassadenaufzug	5 Tage	Mon 24.06.24	Fre 28.06.24	Implenia AG																					